



**REGISTRO DE AVANCE DE METAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS.**  
PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2024.

FECHA DEL REPORTE 08/01/2025 TRIMESTRE REPORTADO CUARTO

ESTADO OAXACA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NOCHIXTLAN "ABRAHAM CASTELLANOS"

PROGRAMA Y AÑO CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EL EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U079 PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (TIPO SUPERIOR) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

META AUTORIZADA		RECURSOS AUTORIZADOS POR CADA META	
De acuerdo con el oficio emitido por la SES o DGUTYP		De acuerdo con el oficio emitido por la SES o DGUTYP	
1	APERTURA DEL NUEVO PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIATURA EN ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA DE LA UP DE NOCHIXTLÁN, EN LA VERTIENTE A, MODALIDAD 2 CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS	\$	4,000,000.02
2			
3			
4			

ETAPA DEL PROCESO		(X)
Tachar solo la etapa en que se encuentran		
EN PROCESO EL CAMBIO DE META		
DEFINICIÓN DE EQUIPOS O PROYECTO		
COTIZACIÓN O PRESUPUESTACIÓN		
VALIDACIÓN Y DICTAMEN DE LA DGUTYP		
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO		
TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LICITAR LICITACIÓN		
Tachar los eventos que ya sucedieron.	CONVOCATORIA	
	VISITA AL SITIO	
	JUNTA DE ACLARACIONES	
	ENTREGA DE PROPUESTAS	
	DICTAMEN Y FALLO	
Otro		X
Nombre	<u>PROCESO CONCLUIDO EN EL EJERCICIO 2024</u>	

INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL PROCESO LICITATORIO		(x)
UNIVERSIDAD BENEFICIADA		
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO		X
OTRA		
Anotar nombre y abreviatura		

Contacto con la Institución ejecutora

Nombre Ing. Marcos Manuel Martínez Benítez

Cargo Director de Construcción del IOCIED.

E-mail \_\_\_\_\_

Teléfono \_\_\_\_\_

METAS QUE YA FUERON LICITADAS Y ADJUDICADAS	
EMPRESAS O PROVEEDORES ADJUDICADOS	(NOMBRES)
1	<u>TECNOVIVE, S.A. DE C.V.</u>
2	
3	
4	

MONTO DE CONTRATO CON IVA	FECHAS PROGRAMADAS	
	INICIO	TÉRMINO
\$ <u>4,000,000.02</u>	<u>02/12/2024</u>	<u>31/03/2025</u>

AVANCE POR CADA META			
	PORCENTAJE	PORCENTAJE	MONTO
1	\$	30	\$ <u>1,200,000.01</u>
2			
3	FÍSICO	FINANCIERO	
4			

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS GENERALES

**INDISPENSABLE REGISTRAR ESTE RECUADRO.**

1. Obra en proceso de construcción.

CONTACTO DE LA UNIVERSIDAD PARA ESTE INFORME.

NOMBRE Mtro. Vidal Gabriel Candelaria Santiago

CARGO Rector

TELÉFONO \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

**INCLUIR REPORTE FOTOGRÁFICO EN HOJA ADICIONAL**